



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

๒.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีการใช้พลังงานทดแทน

➔ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย.๖๗
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ	สำนักปลัด	รณรงค์การคัดแยกขยะครัวเรือน ทั้ง ๔ ประเภท เพื่อดำเนินกิจกรรม การ ทอดผ้าป่าขยะ	๓๐,๐๐๐	๒๒,๒๔๔	๑๐๐.๐๐	ธ.ค.-ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

➔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย.๖๗
๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน พลังงานทดแทนเพื่อศักยภาพ ด้านพลังงานชุมชนในตำบล	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมเทคโนโลยี ด้านพลังงานฯ	๑๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	มี.ค.-มิ.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ * ไม่ใช่ งบประมาณ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือ พัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วย โรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาส และการปรับปรุงชุมชน
ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกัน การจัดระเบียบชุมชนและ สังคมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

➔ แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย.๖๗
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักความสำคัญและรู้จัก บทบาทหน้าที่ของตนเอง	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๗,๙๕๐	๑๐๐	ธ.ค.-ม.ค.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

➔ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย.๖๗
๑	โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล แก้วแสน	กอง การศึกษาฯ	จัดประชุมผู้ปกครองให้ได้ทราบและเข้าใจถึงนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กในระดับปฐมวัยหลักสูตรการเรียนการ สอน งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.พ.	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเสริม ทักษะเด็กเล็กในการช่วยเหลือ ตนเอง และเอาตัวรอดจากการ จมน้ำ) ศพด.บ้านแก้วแสน	กอง การศึกษาฯ	จัดอบรมให้ความรู้เด็ก ครูและผู้ปกครอง โดยการช่วยเหลือตนเองเอาตัว รอดจากการจมน้ำ	๙,๐๐๐	๘,๘๓๕	๑๐๐	มิ.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๓	โครงการสนับสนุนกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเสริม ทักษะเด็กเล็กในการช่วยเหลือ ตนเอง และเอาตัวรอดจากการ จมน้ำ) ศพด.บ้านไส้เป๊ะ	กอง การศึกษาฯ	จัดอบรมให้ความรู้เด็ก ครูและผู้ปกครอง โดยการช่วยเหลือตนเองเอาตัว รอดจากการจมน้ำ	๙,๐๐๐	๖,๙๕๕	๑๐๐	มิ.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

➔ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย.๖๗
๔	โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเสริมทักษะเด็กเล็กในการช่วยเหลือตนเอง และเอาตัวรอดจากการจมน้ำ) ศพด.บ้านหนองยาง	กองการศึกษาฯ	จัดอบรมให้ความรู้เด็ก ครูและผู้ปกครอง โดยการช่วยเหลือตนเองเอาตัวรอดจากการจมน้ำ	๙,๐๐๐	๘,๗๐๕	๑๐๐	มิ.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเสริมทักษะเด็กเล็กในการช่วยเหลือตนเอง และเอาตัวรอดจากการจมน้ำ) ศพด.วัดเกาะสระ	กองการศึกษาฯ	จัดอบรมให้ความรู้เด็ก ครูและผู้ปกครอง โดยการช่วยเหลือตนเองเอาตัวรอดจากการจมน้ำ	๙,๐๐๐	๘,๘๐๕	๑๐๐	มิ.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการรณรงค์เด็กปฐมวัย สวมหมวกนิรภัย) ศพด.บ้านแก้วแสน	กองการศึกษาฯ	จัดอบรมให้ความรู้เด็ก ครูและผู้ปกครอง ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	๙,๐๐๐	๘,๗๙๕	๑๐๐	มิ.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการรณรงค์เด็กปฐมวัย สวมหมวกนิรภัย) ศพด.บ้านไสเมาะ	กองการศึกษาฯ	จัดอบรมให้ความรู้เด็ก ครูและผู้ปกครอง ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	๙,๐๐๐	๘,๙๓๕	๑๐๐	มิ.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการรณรงค์เด็กปฐมวัย สวมหมวกนิรภัย) ศพด.บ้านหนองยาง	กองการศึกษาฯ	จัดอบรมให้ความรู้เด็ก ครูและผู้ปกครอง ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	๙,๐๐๐	๘,๖๒๕	๑๐๐	มิ.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

➔ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย.๖๗
๙	โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการรณรงค์เด็กปฐมวัย สวมหมวกนิรภัย) ศพด.วัดเกาะสระ	กองการศึกษาฯ	จัดอบรมให้ความรู้เด็ก ครูและผู้ปกครอง ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	๙,๐๐๐	๘,๗๘๕	๑๐๐	มี.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษาฯ	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน/ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าพัฒนาผู้เรียน	๑,๖๙๕,๘๗๐	๑,๔๕๕,๑๘๘	๑๐๐	ต.ค.-ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	กองการศึกษาฯ	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง จำนวน ๕๖๕ คน รวม ๒๐๐ วัน	๒,๖๗๖,๖๐๐	๒,๔๙๔,๓๕๐	๑๐๐	ต.ค.-ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างประตูรั้วบริเวณ ศพด.บ้านแก้วแสน	กองการศึกษาฯ	ก่อสร้างประตูรั้วบริเวณอาคาร ศพด.บ้านแก้วแสน	๔๐,๒๙๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค.-เม.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคาร ศพด.บ้านหนองยาง	กองการศึกษาฯ	ก่อสร้างรั้วบริเวณรอบอาคาร ศพด.บ้านหนองยาง	๔๙๘,๕๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.พ.-เม.ย.	ไม่ดำเนินการ
๑๔	โครงการต่อเติม ศพด.บ้านไสโป๊ะ	กองการศึกษาฯ	ก่อสร้างอ่างล้างมือ แปร่งพื้นสำหรับเด็ก ศพด.บ้านไสโป๊ะ	๔๙,๔๐๐	๔๙,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค.-เม.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการต่อเติม ศพด.วัดเกาะสระ	กองการศึกษาฯ	ก่อสร้างอ่างล้างมือ แปร่งพื้นสำหรับเด็ก ศพด.วัดเกาะสระ	๗๒,๒๔๐	๗๑,๒๐๐	๑๐๐	ก.พ.-มี.ค.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.บ้านไสโป๊ะ	กองการศึกษาฯ	ปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.บ้านไสโป๊ะ จำนวน ๔ ห้อง	๖๗,๖๙๐	๖๗,๕๐๐	๑๐๐	มี.ค.-เม.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการปรับปรุงอาคารศพด.บ้านแก้วแสน	กองการศึกษาฯ	ติดตั้งเหล็กดัด จำนวน ๓ ชุด	๑๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	๑๐๐	มี.ค.-เม.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

➔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย.๖๗
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	เพื่อเป็นการเสริมทักษะด้านอาชีพหรือสุขภาพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๑๕,๘๒๐	๑๐๐	พ.ค.-มิ.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒	โครงการอบรมพัฒนาเด็กและ เยาวชนในตำบลแก้วแสน "โครงการเยาวชนสดใส ท่ามกลางรอยยิ้ม" ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	สำนักปลัด	เพื่ออบรมให้ความรู้และโทษยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑๘,๔๙๐	๑๐๐	ม.ค.-ก.พ.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนา สตรีตำบลแก้วแสน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	สำนักปลัด	เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและความรู้ให้กับกลุ่มสตรีในพื้นที่แก้วแสน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	มี.ค.-เม.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

➔ แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย.๖๗
๑	เงินสมทบเข้าระบบประกัน สุขภาพในโครงการของกองทุน หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) องค์การบริหารส่วนตำบล แก้วแสน	สำนักปลัด	เพื่อสมทบเข้าระบบประกันสุขภาพในโครงการของกองทุนหลักประกัน สุขภาพ (สปสช.) อบต.แก้วแสน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๐๐	ธ.ค.-ก.พ.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ของ ศพด.และสำหรับพนักงาน อบต.แก้วแสน	๑๘๕,๗๐๐	๑๔๐,๙๔๓	๑๐๐	ก.พ.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

๓.๒ กลยุทธ์/พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ออกกำลังกายพร้อมทั้งจัดหาสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน การ

ทำนุบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชนสืบไป

➔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย.๖๗
๑	โครงการส่งนักกรีฑา นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาและ กีฬาในกิจกรรมการแข่งขัน ระดับต่าง ๆ	กอง การศึกษาฯ	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๒๐	๑๐๐	ต.ค.-ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

➔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย.๖๗
๑	โครงการประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ	กอง การศึกษาฯ	จัดโครงการประเพณี แห่ผ้าขึ้นธาตุ	๒๐,๐๐๐	๑๔,๙๘๐	๑๐๐	ก.พ.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒	โครงการสืบสานงานประเพณี วันลอยกระทง	กอง การศึกษาฯ	จัดโครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๖,๙๘๐	๑๐๐	ต.ค.-พ.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๓	โครงการสืบสานงานประเพณี สารทเดือนสิบ	กอง การศึกษาฯ	จัดโครงการสืบสานงานประเพณีสารทเดือนสิบ	๖๐,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๑๐๐	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอนาบอน โครงการ เทศกาลงานปดกริด อำเภอ นาบอน	กอง การศึกษาฯ	อุดหนุนส่วนราชการ โครงการเทศกาลงานปดกริด อำเภอนาบอน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐	ก.พ.-มี.ค.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอนาบอน โครงการงาน ประเพณีแห่หมรับเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช	กอง การศึกษาฯ	อุดหนุนส่วนราชการ โครงการงานประเพณีแห่หมรับเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐๐	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๖	โครงการสืบสานงานประเพณี วันสงกรานต์	กอง การศึกษาฯ	จัดโครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	มี.ค.-เม.ย.	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร อุ่นไอรธรรม)	กอง การศึกษาฯ	จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร อุ่นไอรธรรม	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.	ไม่ได้ดำเนินการ

๓.๓ กลยุทธ์/ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชนและ แขนงนำสุขภาพในตำบลแก้วแสน ในเรื่องสุขภาพ การรักษาสุขภาพชีวิต

➔ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย.๖๗
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอื่น ๆ	สำนักปลัด	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอื่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่	๒๕,๐๐๐	๑๘,๑๘๐	๑๐๐	ต.ค.-ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	สำนักปลัด	จัดทำโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-พ.ค.	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	มิ.ย.-ก.ย.	ไม่ได้ดำเนินการ

๓.๔ กลยุทธ์/ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน

➔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย.๖๗
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย.-ก.ย.	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ อบต.ทุ่งสง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐	ต.ค.-ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๕,๐๐๐	๓,๔๕๙	๑๐๐	ธ.ค.-ม.ค.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	เม.ย.	ไม่ได้ดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ กลยุทธ์/พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย.๖๗
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเนียง - บ้านนายเริ่ม หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒ ลบ.ม.	๔๑๔,๒๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	พ.ค.-ก.ค.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางพะาะ - ชลประทาน หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒ ลบ.ม.	๔๑๔,๒๐๐	๓๙๒,๒๐๐	๑๐๐.๐๐	มิ.ย.-ส.ค.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดเกาะสระ - โคกแนะ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒ ลบ.ม.	๔๑๔,๒๐๐	๓๙๓,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	เม.ย.-มิ.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลชุมชนโรงประชุม หมู่ที่ ๗	กองช่าง	แบบใช้ท่อกรุ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกเฉลี่ย ๑๒๐ เมตร และปริมาณน้ำที่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. ต่อชั่วโมง พร้อมงานทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลพร้อมงานติดตั้งระบบสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิลปั้ม ขนาด ๒.๐ แรงม้า ท่อสูบน้ำ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ๑/๒" นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร และอุปกรณ์ปากบ่อบาดาล	๔๐๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.พ.-เม.ย.	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านไสแด หมู่ที่ ๙	กองช่าง	แบบใช้ท่อกรุ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกเฉลี่ย ๑๒๐ เมตร และปริมาณน้ำที่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. ต่อชั่วโมง พร้อมงานทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลพร้อมงานติดตั้งระบบสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิลปั้ม ขนาด ๒.๐ แรงม้า ท่อสูบน้ำ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ๑/๒" นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร และอุปกรณ์ปากบ่อบาดาล	๔๐๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค.	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านไสใหญ่ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	แบบใช้ท่อกรุ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกเฉลี่ย ๑๒๐ เมตร และปริมาณน้ำที่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. ต่อชั่วโมง พร้อมงานทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลพร้อมงานติดตั้งระบบสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิลปั้ม ขนาด ๒.๐ แรงม้า ท่อสูบน้ำแบบ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ๑/๒" นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร และอุปกรณ์ปากบ่อบาดาล	๔๙๘,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.	ไม่ได้ดำเนินการ

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย.๖๗
๖	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน ผข.สิทธิ์ - นาฬิกา หมู่ที่ ๓	กองช่าง	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตร.ม. งาน วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง งานวางท่อระบาย น้ำ ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง	๔๕๖,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๑๐๐	ก.พ.-เม.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๗	โครงการบุกเบิกถนนสายไสกรุด - บ้านนายไข่ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๓๐ ตร.ม. พร้อมพื้นทางหินผุ หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๗๓ ลบ.ม.	๔๑๘,๓๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	มี.ค.-พ.ค.	ระหว่าง ดำเนินการ
๘	โครงการบุกเบิกถนนสายไสกรุด - สองแพรก หมู่ที่ ๖	กองช่าง	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๘๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๙๘ ตร.ม. พร้อมพื้นทางหินผุปรับแต่งผิวจราจร จำนวน ๒๗๐ ลบ.ม. ปรับเกลี่ยเรียบ และงานวางท่อ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ใช้ท่อ ๗ ท่อน	๔๖๒,๘๐๐	๔๖๒,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.พ.-เม.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๙	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านนายสำเนียง หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	โดยทำการก่อสร้างฐาน คสล. รับหอดึงเหล็กถึงกรองสนิมเหล็กและงานรื้อ ย้าย งานติดตั้งใหม่หอดึงเหล็กทรงแซมแป้นพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก และ อุปกรณ์งานเชื่อมต่อระบบท่อน้ำดิบ ท่อจ่ายน้ำ และระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า	๒๔๗,๕๐๐	๒๔๗,๕๐๐	๑๐๐	ม.ค.-มี.ค.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๐	โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้อง ส้วมที่ทำการ อบต.แก้วแสน หมู่ที่ ๕	กองช่าง	โดยทำการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังบำบัดสำเร็จรูป พร้อมระบบ สุขภัณฑ์ภายใน ระบบท่อน้ำประปา ระบบท่อน้ำระบายน้ำ ระบบระบายน้ำ ทั้ง ขนาดห้องน้ำห้องส้วม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗ เมตร	๑๕๒,๐๐๐	๑๔๖๙,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 ๕.๑ กลยุทธ์/พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 ➔ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย.๖๗
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งและ สนับสนุนการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนดและค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ ตาม ความเหมาะสม	๒๐,๐๐๐	๖,๖๘๙	๑๐๐	ต.ค.-พ.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒	โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธี รับเสด็จ วันสำคัญทาง ราชการ กิจกรรมตามนโยบาย หนังสือสั่งการของรัฐบาล	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธี รับเสด็จ วันสำคัญ ทางราชการ กิจกรรมตามนโยบาย หนังสือสั่งการของรัฐบาล	๑๓๐,๐๐๐	๑๗๐,๑๙๐	๑๐๐	ก.ย.-ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ในโครงการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ค.-ก.ค.	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	สำนักปลัด	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค.-ก.ย.	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการท้องถิ่นพบท้องที่	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการท้องถิ่นพบท้องที่	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-มิ.ย.	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความสำเร็จในการใช้ จ่ายเงิน เพื่อลดข้อบกพร่องจาก หน่วยตรวจสอบ”	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าป้ายไวนิล , ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	๔๖,๒๘๘	๑๐๐	ธ.ค.-ก.พ.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ